

SLC 088/2023 - Dispensa 012/2023 Construção Centro Esportivo
Copavalpa - Jardim do Vale

2.225.315,76

Data	Medição	NF	Periodo	R\$	% Execu	Saldo
30/03/2023	mob			62.088,42	2,79%	2.163.227,34
28/04/2023	1ª		29/03/2023 a 28/04/2023	0,00	0,00%	2.163.227,34
28/05/2023	2ª		29/04/2023 a 28/05/2023	0,00	0,00%	2.163.227,34
04/08/2023	3ª	2135	29/05/2023 a 28/06/2023	6.486,90	0,29%	2.156.740,44
04/08/2023	4ª	2136	29/06/2023 a 28/07/2023	61.948,99	2,78%	2.094.791,45
05/09/2023	5ª	2155	29/07/2023 a 28/08/2023	124.416,95	5,59%	1.970.374,50
02/10/2023	6ª	2174	29/08/2023 a 28/09/2023	71.013,70	3,19%	1.899.360,80
01/11/2023	7ª	2197	20/09/2023 a 28/10/2023	12.131,16	0,55%	1.887.229,64
01/12/2023	8ª	2213	29/10/2023 a 28/11/2023	22.957,67	1,03%	1.864.271,97
30/01/2024	9ª	2232	29/11/2023 a 28/12/2023	1.284,84	0,06%	1.862.987,13
30/01/2024	10ª	2233	29/12/2023 a 28/01/2024	1.089,75	0,05%	1.861.897,38
26/06/2024	11ª	2274	29/01/2024 a 28/02/2024	2.857,27	0,13%	1.859.040,11
26/06/2024	12ª	2275	29/02/2024 a 28/03/2024	2.282,61	0,10%	1.856.757,50
26/06/2024	13ª	2276	29/03/2024 a 28/04/2024	1.707,96	0,08%	1.855.049,54
26/06/2024	14ª	2277	29/04/2024 a 28/05/2024	1.630,87	0,07%	1.853.418,67
15/07/2024	15ª	2285	29/05/2024 a 28/06/2024	32.924,22	1,48%	1.820.494,45
05/08/2024	16ª	2293	29/06/2024 a 28/07/2024	42.266,01	1,90%	1.778.228,44
09/10/2024	17ª	2314	29/07/2024 a 28/08/2024	108.753,14	4,89%	1.669.475,30
18/10/2024	18ª	2318	29/08/2024 a 28/09/2024	109.461,14	4,92%	1.560.014,16
29/11/2024	19ª	2337	29/09/2024 a 28/10/2024	33.441,99	1,50%	1.526.572,17
29/11/2024	20ª	2338	29/10/2024 a 28/11/2024	22.188,27	1,00%	1.504.383,90
08/01/2025	21ª	2344	29/11/2024 a 28/12/2024	74.488,78	3,35%	1.429.895,12
					0,00%	

795.420,64

35,74%